

i Bitte reichen Sie das Protokoll zeitnah nach der Prüfung bei uns ein.

So erreichen Sie uns:

Kontaktdaten
Telefon: 0841 / 305-36 25
Fax: 0841 / 305-36 09
entwaesserung@in-kb.de

Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR
Hindemithstraße 30
85057 Ingolstadt

Protokoll über Dichtheitsprüfung der Entwässerungsanlage lt. DIN EN 1610

■ Grundstückseigentümer*

Name u. Vorname ▶ _____
Straße u. Hausnr. ▶ _____ Tel.-Nr. ▶ _____
PLZ Ort ▶ _____ E-Mail ▶ _____

■ Objektangaben

Straße u. Hausnr. ▶ _____
Gemarkung ▶ _____ Flur-Nr. ▶ _____
Kanal verlegt durch ▶ _____ (ausführende Firma)
Dichtheitsprüfung ▶ _____ (ausführende Firma)

■ Dichtheitsprüfung Abwasserleitung Regenwasserleitung ▶ _____ (Prüfungsdatum)

Prüfung zwischen Haus und Übergabeschacht Leitung unter der Bodenplatte Haus, Zwischenschacht und Übergabeschacht

Kanalmaterial ▶ _____ Länge / Durchmesser ▶ _____ / _____

Prüfmedium Luft Wasser / Höhe der Wassersäule in Meter ▶ _____ **i** Wassersäulenhöhe muss bis zur Rückstauenebene reichen.

Bestätigung Dichtheit bestätigt

■ Dichtheitsprüfung Zwischenschacht ▶ _____ (Prüfungsdatum)

Prüfmedium Luft Wasser

Bestätigung Dichtheit Zwischenschacht bestätigt

i **Wichtig:** Das Protokoll ist unverzüglich nach der Prüfung in Verbindung mit einer Skizze zum Leitungsverlauf bei uns vorzulegen.

X _____ Datum
X _____ Prüfer* (Name, Firma und Unterschrift)